

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				VALOR: R\$			R\$	308.697,53
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO	PESO %	VALOR R\$	MESES			R\$	
				MÊS 01 %	MÊS 02 %	MÊS 03 %		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,09%	R\$ 3.370,07	100,00%				
			R\$ 3.370,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14,50%	R\$ 44.766,24	88,25%	11,75%			
			R\$ 39.506,21	R\$ 5.260,03	R\$ -	R\$ -		
1.2	INFRAESTRUTURA	3,76%	R\$ 11.605,91	70,25%	29,75%			
			R\$ 8.153,15	R\$ 3.452,76	R\$ -	R\$ -		
1.3	PAREDES E PAINÉIS	25,42%	R\$ 78.465,59	30,54%	64,46%	5,00%		
			R\$ 23.963,39	R\$ 50.578,92	R\$ 3.923,28	R\$ -		
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,57%	R\$ 1.761,12	100,00%				
			R\$ 1.761,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	PAVIMENTAÇÃO	0,45%	R\$ 1.381,46		100,00%			
			R\$ -	R\$ 1.381,46	R\$ -	R\$ -		
1.6	REVESTIMENTOS	3,87%	R\$ 11.961,15		34,26%	65,74%		
			R\$ -	R\$ 4.097,89	R\$ 7.863,26	R\$ -		
1.7	PINTURA	0,72%	R\$ 2.233,63			100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.233,63	R\$ -		
1.8	COBERTURA	4,25%	R\$ 13.118,81		100,00%			
			R\$ -	R\$ 13.118,81	R\$ -	R\$ -		
1.9	GRANITO	0,25%	R\$ 771,63			100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ 771,63	R\$ -		
1.10	INSTALAÇÕES	13,85%	R\$ 42.759,91	5,00%	45,69%	49,31%		
			R\$ 2.138,00	R\$ 19.537,00	R\$ 21.084,91	R\$ -		
1.11	ESQUADRIAS	2,12%	R\$ 6.531,83		5,00%	95,00%		
			R\$ -	R\$ 326,59	R\$ 6.205,24	R\$ -		
1.13	PAISAGISMO	24,97%	R\$ 77.088,00		12,03%	87,97%		
			R\$ -	R\$ 9.273,69	R\$ 67.814,31	R\$ -		
1.14	ARQUIBANCADA	4,00%	R\$ 12.346,16	6,00%	90,50%	3,50%		
			R\$ 740,77	R\$ 11.173,27	R\$ 432,12	R\$ -		
1.15	LIMPEZA	0,17%	R\$ 536,02			100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ 536,02	R\$ -		
PERCENTUAL				25,80%	38,29%	35,91%		
PERCENTUAL ACUMULADO				25,80%	64,09%	100,00%		
VALOR TOTAL				R\$ 79.632,70	R\$ 118.200,43	R\$ 110.864,40		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 79.632,70	R\$ 197.833,13	R\$ 308.697,53		